

○ 地域情報通信基盤整備計画の事後評価について

平成22年度に整備が完了した本計画の事後評価を行った結果は次のとおりです。

項目	内 容						
1 事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
2 事業完了日	平成22年11月29日						
3 総事業費	547,764千円						
4 交付金額	182,588千円						
5 整備対象地域	旧赤坂町の全域、旧熊山町の桜が丘東地区を除く全域及び旧吉井町の全域						
6 事業概要	市内のブロードバンド・ゼロ地域を含む地域（旧赤坂町の全域、旧熊山町の桜が丘東地区を除く全域及び旧吉井町の全域）に、光ケーブルでの情報通信網を整備し、通信線をIRU契約により通信事業者に貸し出し、市内全域でFTTH方式によるインターネットサービスの提供が受けられるよう整備することにより、ブロードバンド・ゼロ地域の解消、地域間の情報格差を是正するとともに、地域住民の生活利便性の向上及び地域経済の活性化を図った。						
7 FTTH方式によるインターネットサービス							
サービス開始日	平成22年12月1日						
サービス形態	公設民営（IRU）						
契約先	西日本電信電話株式会社 岡山支店						
	整備計画時の目標		実 績				
	初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
整備地域世帯数	5,434	5,434	5,439	5,455	5,411	5,427	5,382
加入世帯数	1,077	1,615	1,891	2,140	2,269	2,415	2,513
加入率（%）	20	30	34.8	39.2	41.9	44.5	46.7
8 評価及び課題	加入率は現在も増加傾向にあるものの伸び率は緩やかになってきているので、事業者と連携し更なる利用促進向上を目指す必要がある。						